

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO /2021

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº	GOVERNO				ORÇ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARAÍNSIAÇÃO	PRAZO ADOTADO	VALOR ADOTADO ACUMULADO (R\$)	MATÉRIA DA DESPESA	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGOS ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
			CONCERTE	REPAROSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CONCERTE											VALOR ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGOS ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGOS ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
PROCESSO LICITATORIO Nº 086/2018 CARTA CONVITE 002/2021	SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA MARIA CAMILA NO DISTRITO DE BATATEIRA					28.989.715/0001-40	ECH ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	09/1/2021	09/07/2021	02 MESES	R\$ 133.453,37				44.90,51	R\$ 99.979,40	R\$ 64.297,36	R\$ 64.297,36	R\$ 64.297,36	R\$ 64.297,36	R\$ 64.297,36	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVÍCIOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)					33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	09/08/2021	09/08/2021	5 MESES	R\$ 87.904,54				44.90,51	R\$ 63.981,25	R\$ 63.981,25	R\$ 63.981,25	R\$ 63.981,25	R\$ 63.981,25	R\$ 63.981,25	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATIV CONSTRUTÕES E PROJETOS LTDA - ME	05/02/2018	11/04/2018	12 MESES	R\$ 72.000,00				3.3.90.39.05	R\$ 51.680,00	R\$ 7.380,00	R\$ 51.680,00	R\$ 51.680,00	R\$ 185.480,00	R\$ 185.480,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 028/2018 CARTA CONVITE 01/2/2018	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO FEM 2015					23.593.822/0001-78	LMS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	05/02/2018	01/07/2021	04 MESES	R\$ 52.111,74	56.813,32	09/03/2022		44.90,51	R\$ 16.899,11	R\$ 16.899,11	R\$ 16.899,11	R\$ 16.899,11	R\$ 16.899,11	R\$ 16.899,11	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS						B E Q CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO	09/08/2021	07/09/2021	3 MESES	R\$ 91.991,98				44.90,51	R\$ 71.239,84	R\$ 71.239,84	R\$ 71.239,84	R\$ 71.239,84	R\$ 71.239,84	R\$ 71.239,84	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2020 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº1/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FINISH/OUVA					01.981.627/0001-14	KATZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	04/02/2020	09/08/2020	05 MESES	R\$ 3.612.593,00				44.90,51	R\$ 1.904.753,87	R\$ 989.425,99	R\$ 1.904.753,87	R\$ 1.904.753,87	R\$ 2.333.990,89	R\$ 2.333.990,89	EM ANDAMENTO
TOTAL															2.484.593,51	1.283.416,81	2.439.971,47	4.393.262,80				

Thamyras Araújo Lopes da Silva

Eng. Civil

CREA-PE 181580209-3