

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
 MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2022
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO/2022

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO			OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO		
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO		PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)														R\$ 297.404,12	R\$ 153.704,12	R\$ 297.404,12	441.104,12	EM ANDAMENTO	
PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	056/2018	11/04/2018	12 MESES	R\$ 72.000,00				3.3.90.39.05	R\$ 36.900,00	R\$ 22.140,00	R\$ 36.900,00	R\$ 250.500,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2021 CONVITE Nº 003/2021	REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	112/2021	16/11/2021	120 DIAS	R\$ 133.615,36		16/11/2022		4.4.90.51.00	R\$ 82.043,61	R\$ 74.836,36	R\$ 82.043,61	R\$ 82.043,61	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO 012/2021 CARTA CONVITE 004/2021	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DE BATATEIRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	122/2021	10/12/2021	120 DIAS	R\$ 81.104,01				4.4.90.51.00	R\$ 28.322,50	R\$ 19.302,32	R\$ 28.322,50	28.322,50	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FINISA / CAIXA					01.991.827/0001-14	KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	040/2020	09/09/2020	06 MESES	R\$ 3.812.533,00		09/04/2022	4.514.540,46	44.90.51	R\$ 641.828,76	R\$ 150.803,07	R\$ 641.828,76	R\$ 4.259.441,02	CONCLUIDA
														TOTAL	1.086.498,99	420.585,87	1.086.498,99	4.811.161,75		

(Assinatura)
 Arnaldo Veloso de Carvalho Junior
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
 Portaria GP 008/2021