

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2023  
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO /2023

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)															R\$ 614.877,99	R\$ 141.900,00	R\$ 614.877,99	R\$ 614.877,99	CONCLUÍDO	
DISPENSA	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27099034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME								3.3.90.39.05	R\$ 46.170,00	R\$ 15.860,00	R\$ 46.170,00	R\$ 46.170,00	CONCLUÍDO	
TP 001/20222 PROCESSO 002/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO TIMBÓ	908629/2020	MDR / CAIXA ECONOMICA FEDERAL			40.789.708/0001-98	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA	0034/20222	90 DIAS	R\$ 396.956,01	FEV/2024		510.839,71	4.4.90.51.00	R\$ 507.296,63	R\$ 154.576,56	R\$ 507.296,63	R\$ 507.296,63	EM ANDAMENTO		
<b>TOTAL</b>															<b>1.168.344,60</b>	<b>312.336,56</b>	<b>1.168.344,60</b>	<b>1.168.344,60</b>			

  
Arnaldo Veloso de Carvalho Junior  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Portaria GP 008/2021